

**OGGETTO: PROLUNGAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA ROBATI E LIMITROFE
IN COMUNE DI CAPERGNANICA**

ENTE APPALTANTE: PADANIA ACQUE S.p.A. - CREMONA

IMPRESA: SERVICE S.r.l. con sede legale in Via Saletti, n. 3/B – 25040 Esine
(BS), codice fiscale 02463860987 e partita IVA 02463860987, PEC:
service.sas@legalmail.it,

**CONTRATTO: Stipulato in data 8/11/2022 n. 104/2022 registrazione PADASPA -
A9AE4D6 -REGUFF - INGRESSO - Prot. n. 0044221 del 08-11-2022 -
All. 2**

C.U.P.: D47B17000220005

C.I.G.: 9341864E09

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori indicati in oggetto

PREMESSO CHE

In data **29/11/2022** in **CAPERGNANICA** il sottoscritto **ing. Adriano Nichetti** Direttore dei Lavori, a seguito dell' autorizzazione del Responsabile del Procedimento e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'appalto;

- con determina a contrarre di cui al Prot. n. 0030123 del 26 luglio 2022 è stata approvata l'indizione della gara per i lavori di "PROLUNGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROBATI E LIMITROFE, NEL COMUNE DI CAPERGNANICA (CR)" – CIG. N. 9341864E09 - CUP N. D47B17000220005, per un importo complessivo pari a € 205.000,00 (euro duecentocinquemila/00), così ripartito:
 - € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00) per lavori "a misura" soggetti a ribasso;
 - € 10.000,00 (euro diecimila/00) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;



- A seguito delle risultanze della procedura di gara e degli adempimenti successivi previsti dalla legge, è stato approvato il verbale di gara disponendo di procedere con l'aggiudicazione definitiva dei lavori al sopraindicato Appaltatore, in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,110% (cinquevirgolacentodieci per cento) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso (€ 195.000,00);
- La Ditta appaltatrice ha costituito polizza fideiussoria a garanzia del contratto ed a surroga della cauzione definitiva;
- **Il contratto stipulato in data 8/11/2022 n. 104/2022 registrazione PADASPA - A9AE4D6 - REGUFF - INGRESSO - Prot. n. 0044221 del 08-11-2022 - All. 2;**
- Il corrispettivo del contratto ammonta ad € 195.035,50 (euro centonovantacinquemilatrentacinque/50), di cui:
 - € 185.035,50 (euro centottantacinquemilatrentacinque/50) per lo svolgimento dei lavori;
 - € 10.000,00 (euro diecimila/00) per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- Detti lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla **SERVICE S.r.l.** alle condizioni contrattuali;
- Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
 - 1) Alla società Guido Belotti Group S.r.l., relativamente alla realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e alle condizioni, prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
 - 2) Alla ditta TL di Taboni Gianluca, relativamente all'esecuzione di opere inerenti alla realizzazione di impianto elettrico e alle condizioni, alle prescrizioni e ai limiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016;
- Alla fine dei lavori si è reso necessario redigere **ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI CUI AL D.L. N.50/22 "DECRETO AIUTI" RELATIVO AL CONTRATTO N. 104-2022 - PROLUNGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROBATI E LIMITROFE, NEL COMUNE DI CAPERGNANICA (CR) – CIG. N. 9341864E09 - CUP N. D47B17000220005.**

VISTO

- **Il Certificato di ultimazione lavori** in data 20/07/2023;



- **La Visita di collaudo.** Alla visita tenutasi il giorno **28/12/2023**, con la scorta degli atti contabili si ispezionano i lavori eseguiti, verificando molte misure e riscontrandole uguali a quelle riportate nei documenti contabili.

Ciò premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori

VISTA

- La contabilità finale dei lavori medesimi, sulla base della quale è stato redatto dallo scrivente lo stato finale dei lavori in data 20/12/2023 firmato senza riserve da parte dell'appaltatore, per l'importo netto di euro 170.524,80 oltre a euro 21.059,95 a seguito di REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI CUI AL D.L. N.50/22 "DECRETO AIUTI" RELATIVO AL CONTRATTO N. 104-2022 .

CONSIDERATO

- Che in base alle risultanze delle verifiche ed accertamenti compiuti, i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità dei patti contrattuali e corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni contabili riassunte nello stato finale;
- Che le opere sono state eseguite in conformità delle disposizioni impartite;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- Che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi delle assicurazioni prescritte;
- Che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Che i prezzi dei SAL n. 2 e 3 sono stati oggetto di un **ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI CUI AL D.L. N.50/22 "DECRETO AIUTI" RELATIVO AL CONTRATTO N. 104-2022;**
- Che non risultano cessioni di credito od altri impedimenti al pagamento all'Impresa della rata di saldo;
- Che le certificazioni sui materiali impiegati sono conformi al progetto;
- Che gli esiti delle prove sono positive e conformi alle prescrizioni progettuali;
- Che la Ditta ha firmato la contabilità finale senza riserve;



CERTIFICA

Che i lavori di **PROLUNGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA ROBATI E LIMITROFE, NEL COMUNE DI CAPERGNANICA (CR) – CIG. N. 9341864E09 - CUP N. D47B17000220005** sono stati eseguiti in conformità dei patti contrattuali e trovano piena rispondenza alle registrazioni contabili;

CONFERMA

L'importo complessivo dello stato finale di netti € 170.524,80 oltre alla Revisione Prezzi di cui all'**ATTO DI SOTTOMISSIONE PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI CUI AL D.L. N.50/22 "DECRETO AIUTI" RELATIVO AL CONTRATTO N. 104-2022**

TOTALE VARIAZIONE PREZZI	€	27.742,59
a ridurre ribasso contrattuale 5,11%	-€	1.417,65
TOTALE NETTO VARIAZIONE PREZZI	€	26.324,94
IMPORTO DA RICONOSCERE 80%	€	21.059,95

DICHIARA

Di potersi pagare alla Ditta **SERVICE S.r.l.** la somma di € 852,62 oltre a € 21.059,95, pari a complessivi **euro 21.912,57** a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito fatta salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Cremona, li **29/12/2023**

L'Impresa Service S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Mauro Scalvinoni

Il Direttore Lavori
Ing. Adriano Nichetti

Visto
Il Responsabile del Procedimento
Fabio Guercilena

