



OGGETTO: **LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI CASALMORANO (CR)**

ENTE APPALTANTE: **PADANIA ACQUE S.p.A. - CREMONA**

IMPRESA: **So.t.eco. S.p.A. – via Galatina, Zona Artigianale, edificio
18 – 81055 Santa Maria Capua Vetere**

CONTRATTO: **n. 03-22 del 11/01/2022**

C.U.P: **D53E19000130005**

C.I.G: **89550179CC**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori suindicati:

Premesso che:

- Mediante l'autorizzazione di cui al Prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF-
USCITA n. 0025984 del 26/10/2021**, è stata avviata la procedura di gara;
- A seguito delle risultanze della procedura di gara e degli adempimenti successivi previsti dalla legge, sono stati approvati i verbali di gara a cui è seguito il verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori mediante il Prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/INTERNO n. 0031462 del 03/12/2021** al sunnominato Appaltatore, in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al **18,320%** (in lettere diciotto/32 per cento) sull'importo complessivo pari a € **339'094,90** così ripartito:





- € **322'903,55** (euro trecentoventiduemilanovecentotré/55) posto a base di gara per lavori “a corpo” soggetti a ribasso;
 - € **16'191,35** (euro sedicimilacentonovantuno/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - La Ditta appaltatrice ha costituito polizza fideiussoria a garanzia del contratto ed a surroga della cauzione definitiva (garanzia fideiussoria n. **1833696** rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. in data **15/12/2021**);
 - In data **11/01/2022** con prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/INGRESSO n. 0001249** del **11/01/2022** è stato redatto il relativo contratto di appalto n. **03-2022** per un importo di netti € **263'747,62** (euro duecentosessantatremilasettecentoquarantasette/62) per lavori a cui sommano € **16'191,35** (sedicimilacentonovantuno/35) per oneri relativi alla sicurezza; pertanto, l'importo complessivo netto risulta di € **279'938,97** (euro duecentosettantanovemilanovecentotrentasette/97);
 - Detti lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla ditta **So.t.eco S.p.A.** alle condizioni contrattuali;
 - In corso lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di nuove opere migliorative non previste nel contratto principale per un importo di euro **6'104,06** al netto del ribasso d'asta.
 - Alla visita tenutasi il giorno **07/07/2023**, con la scorta delle perizie e degli atti contabili si ispezionano i lavori eseguiti, verificando molte misure e riscontrandole uguali a quelle riportate nei documenti contabili;
- ciò premesso il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori,

VISTO

- Il progetto definitivo – esecutivo redatto dall'ing. Domiziano Ivan Basilico in data **24/09/2021**
- la perizia di modifica al contratto 01, approvata dal Padania Acque S.p.A. mediante firma del relativo atto di sottomissione in data **23/05/2023**, dell'importo





complessivo pari a **euro 286'043,03** per il maggiore importo contrattuale di netti euro **6'104,06** pari al **2.18%** dell'importo di contratto così redatta:

- contratto di appalto	€	279'937,97
- atto aggiuntivo	€	6'104,06
TOTALE NETTO LAVORI	€	286'043,03

che comprende:

- l'atto di sottomissione regolarmente sottoscritto in data **23/05/2023** per il maggior importo di **€ 6'104,06**
- i verbali di concordamento Nuovi Prezzi, allegati all'atto di sottomissione, comprendente n. 13 nuovi prezzi
- gli ordini di servizio n. 01 e n. 02
- l'atto di sottomissione emesso in data **26/06/2023** con il quale si liquidava all'Impresa l'importo dovuto per il "Decreto Aiuti" relativo al SAL 01;
- l'atto di sottomissione emesso in data **26/06/2023** con il quale si liquidava l'Impresa per le somme dovute al "Decreto Aiuti" relativi al SAL02;
- l'atto di sottomissione emesso in data **19/12/2023** con il quale si liquidava l'impresa per le somme dovute al "Decreto Aiuti" relativi al Conto Finale;
- La contabilità finale ordinaria dei lavori medesimi, sulla base della quale è stato redatto dallo scrivente lo stato finale dei lavori in data **19/12/2023** firmato senza riserve da parte dell'appaltatore, per l'importo di euro **286'043,03 (totale opera)**;
- La contabilità finale straordinaria derivante dall'applicazione del "Decreto Aiuti" per un importo complessivo di euro **32'289,93**;
- Il verbale di mancata consegna lavori del **21/02/2022** e del successivo Verbale Consegna dei Lavori dell'**07/03/2022**
- l'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto che stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori:
 - 175 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione delle opere
 - 21 giorni naturali e consecutivi per l'avviamento dell'impianto





- 60 giorni naturali e consecutivi per la gestione temporanea

I lavori dovevano concludersi il **03/11/2022**

- che a seguito:
 - della prima proroga di **90 giorni** concessa con atto del **01/08/2022** prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/USCITA n. 0030876**;
 - della seconda proroga di **90 giorni** concessa con atto del **07/11/2022** prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/USCITA n. 0043760**;
 - della prima sospensione lavori di **16 giorni** concessa con comunicazione della Direzione Lavori in data **27/12/2022**
 - della terza proroga di **45 giorni** concessa con atto del **29/03/2023** prot. **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/USCITA n. 0014957**;
 - della seconda sospensione lavori di **36 giorni** concessa con comunicazione della Direzione Lavori in data **06/04/2023**

il termine per l'ultimazione dei lavori è stato protratto a tutto il **18/05/2023**

- il Verbale di Ultimazione dei lavori in data **24/05/2023** dal quale risulta che i lavori sono ultimati in data **18/05/2023**. Nello stesso verbale si concedevano all'Impresa **40 giorni** per l'esecuzione di lavori marginali e non incidenti sul funzionamento dell'opera, da realizzarsi entro il **27/06/2023**

- il Verbale di Constatazione Ultimazione Lavori Ultimazione dei Lavori in data **07/07/2023** dal quale risultava che i lavori marginali sono stati ultimati il **26/06/2023** e quindi in tempo utile. Nello stesso verbale si metteva in evidenza che l'Impresa non aveva ancora provveduto alla consegna di tutta la documentazione completa relativa alla stesura del Conto Finale. In accordo con il RUP si pattuiva che non sarebbero state applicate penali all'Impresa e che l'emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione sarebbero stati emessi solo dopo l'avvenuta consegna della documentazione succitata





- la relazione di Collaudo Funzionale redatta dall'ing. Andrea Bonali in data **18/10/2023** con esito positivo
- la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale del **19/12/2023**

CONSIDERATO

- Che per quanto è stato possibile accertare, in base alle risultanze delle verifiche ed accertamenti compiuti, i lavori risultano eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità dei patti contrattuali e corrispondono in tutto e per tutto alle registrazioni contabili riassunte nello Stato Finale;
- Che le opere sono state eseguite in conformità al Progetto Definitivo – Esecutivo, salvo modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori, nonché secondo le lavorazioni previste nella perizia di modifica al contratto e secondo le disposizioni impartite;
- Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte.
- Che i prezzi applicati sono quelli del Capitolato Speciale d'Appalto e quelli definiti con verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- Che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità e lo Stato Finale senza riserve;
- Che Padania Acque S.p.A., con verbale di accertamento e presa in consegna anticipata dell'opera del **28/08/2023**, ha provveduto a prendere in carico l'opera per continuare l'esercizio dell'impianto dopo il termine della Gestione Temporanea svolto dall'Impresa;
- Che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo Stato Finale relativo alla contabilità ordinaria del 19/12/2023 ammonta a netti euro **286'043,03**;
- Che l'importo netto dei lavori risultante dalla contabilità straordinaria ("Decreto Aiuti"), ammonta a euro **32'289,93**;
- Che l'importo netto dei lavori risultante dalla contabilità ordinaria e dalla contabilità straordinaria ("Decreto Aiuti"), ammonta a euro **318'332,96**;





- Che all'impresa è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale del 20% pari a € **55'987,79**;

- Che durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto, relativi alla contabilità ordinaria, così suddivisi:

- CP 01 ordinario	€	74'559,95
- CP 02 ordinario	€	130'103,84
TOTALE CP ORDINARI	€	204'663,79

- Che durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto, relativi alla contabilità straordinaria ("Decreto Aiuti"), così suddivisi:

- CP straordinario 01	€	11'219,99
- CP straordinario 02	€	17'816,49
TOTALE CP STRAORDINARI	€	29'036,48

- Che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi delle assicurazioni prescritte;

- Che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e che i danni diretti od indiretti a proprietà di terzi sono stati interamente liquidati;

- Che durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio;

- Che non risulta che l'Impresa abbia ceduto il proprio credito come da mail dell'ufficio del RUP in data **15/12/2023**

- Che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi, come dal DURC numero di protocollo INPS 37850043

CERTIFICA

che i lavori di **ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASALMORANO** in comune di Casalmorano di cui al contratto in data **11/01/2022** n. **03-2022** prot. n° **PADASPA/A9AE4D6/REGUFF/INGRESSO 0001249** del





11/01/2022 sono stati eseguiti in conformità dei patti contrattuali e trovano piena rispondenza alle registrazioni contabili;

C O N F E R M A

• Che l'importo complessivo dello stato finale della contabilità ordinaria e straordinaria è pari a:

- STATO FINALE (valore dell'opera)	€	318'332,96
- A DEDURRE ANTICIPAZIONE	€	-55'987,79
- A DEDURRE CP IN ACCONTO ORDINARI	€	-204'663,79
- A DEDURRE CP IN ACCONTO STRAORD.	€	-29'036,48
RIMANE A CREDITO DELL'IMPRESA	€	28'644,90

Di cui:

- Euro **25'391,45** per la contabilità ordinaria
- Euro **3'253,45** per la contabilità straordinaria "Decreto Aiuti"

D I C H I A R A

di potersi pagare alla Ditta **So.t.eco S.p.A.** la somma di:

• euro **25'391,45** (venticinquemilatrecentonovantuno/45) a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito per la contabilità ordinaria, pertanto verrà liquidato un importo a saldo di euro **25'391,45** fatto salvo la prescritta approvazione del presente atto.

• euro **3'253,45** (tremiladuecentocinquantatre/45) a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito per la contabilità straordinaria ("Decreto Aiuti"), pertanto verrà liquidato un importo a saldo di euro **3'253,45** fatto salvo la prescritta approvazione del presente atto






E DICHIARA

che il valore finale dell'opera è pari a € 318'332,96

Ai sensi e per gli effetti del Codice dei Contratti, il presente Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Cremona, lì 19/12/2023

	L'IMPRESA 20.12.2023 11:54:17 GMT+01:00	IL DIRETTORE DEI LAVORI Firmato digitalmente da [Redacted] [Redacted] O = Ordine degli [Redacted]
	V.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO [Redacted]	

Firmato digitalmente da:

[Redacted Signature]

