



FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 CASE DELL'ACQUA

CIG N. 9434872EAA - CUP N. D95E19000000005

STAZIONE APPALTANTE: Padania Acque S.p.A. con sede legale in Via Macello 14 – 26100 Cremona (CR) – C.F. e P.I. 00111860193, in seguito detta anche “committente”;

IMPRESA AFFIDATARIA: Artide S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 19/6 – 43038 Sala Baganza (PR), Codice Fiscale 02268330343 e Partita IVA 02268330343 - P. IVA 00386610190, in seguito detta anche “impresa”;

CONTRATTO: n. 112-2022 del 14.12.2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1 - OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di n. 20 impianti di distribuzione ed erogazione al pubblico di acqua naturale e frizzante (c.d. case dell'acqua), completi delle relative strutture prefabbricate di alloggiamento.

2 - INDIZIONE GARA D'APPALTO: Con Determina a contrarre Prot.n.0039501 del 05 ottobre 2022 è stata approvata l'indizione della gara per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 20 CASE DELL'ACQUA - CIG. N. 9434872EAA - CUP N. D95E19000000005, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 430.000,00 (euro quattrocentotrentamila/00), IVA esclusa. Gli oneri della sicurezza sono risultati pari a € 0,00 (euro zero/00) in quanto trattasi di prestazioni che non rientrano nel titolo IV del D.lgs. n. 81/2008, inoltre non sono stati previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26 del medesimo decreto.

3 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO: A seguito delle risultanze della procedura di gara e degli adempimenti successivi previsti dalla legge sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva (Prot. n. 0044761 del 11 novembre 2022) a favore dell'impresa Artide S.r.l., in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 22,300% (ventidue virgola trecento per cento) sull'importo posto a base di gara, pari a € 430.000,00, IVA esclusa.





4– IMPRESA AFFIDATARIA - Con contratto n.112-2022 la fornitura e installazione delle 20 Case dell'Acqua sono state affidate all'Impresa Artide S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 19/6 – 43038 Sala Baganza (PR), Codice Fiscale 02268330343 e Partita IVA 02268330343.

5 – IMPORTO CONTRATTUALE - L'importo contrattuale in base all'applicazione dello sconto offerto in fase di gara del 22,30% è risultato pari a € 334.110,00 (euro trecentotrentaquattrocentodieci/00). Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero/00) in quanto trattasi di prestazioni che non ricadono nel Titolo IV di cui al D.lgs. n. 81/2008 e, inoltre, non sono presenti rischi da interferenze ai sensi dell'art. 26 del medesimo D.lgs. n. 81/2008. Pertanto, non si è resa necessaria la redazione dei DUVRI.

6 – CAUZIONE DEFINITIVA – A garanzia della Cauzione Definitiva l'impresa ha depositato la Polizza Fidejussoria (art.103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016) n. 1531.00.27.2799847443, rilasciata dalla Società SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA ASSICURA S.A.S.- in data 23.11.2022.

7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO – Padania Acque S.p.a. ha emesso, per ciascuna Casa dell'Acqua, uno specifico Ordine di Consegna (O.d.C.), inviato all'impresa affidataria tramite mail ordinaria, nel quale è stato indicato il Comune di installazione.

8 – TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO– Il termine per la fornitura e posa in opera delle 20 Case dell'Acqua era stabilito in 12 mesi (art. 4 del CSDP) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, avvenuta 14.12.2022.

Il termine utile per l'esecuzione di ogni singolo Ordine di Consegna (O.d.C.) veniva fissato in **40 giorni** naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine emesso dalla stazione appaltante. Nella tabella si riportano le localizzazioni delle Case dell'Acqua, gli estremi di ciascun Ordine di Consegna (numero e data), gli estremi di ciascun Documento di Trasporto e la data del collaudo di ogni impianto.





COMUNE	N° ODL	DATA ODL	ESTREMI D.d.T	DATA CONSEGNA	DATA COLLAUDO
AGNADELLO	3038	15.09.2023	175	24.10.2023	27.02.2024
CAMPAGNOLA CREMASCA	783	16.03.2023	63	20.04.2023	22.06.2023
CASTELLEONE	1518	19.05.2023	114	29.06.2023	28.07.2023
CREMONA - VIA MACELLO	3300	05.10.2023	185	16.11.2023	20.12.2023
FORMIGARA	1519	19.05.2023	113	29.06.2023	28.07.2023
GENIVOLTA	784	16.03.2023	64	20.04.2023	18.05.2023
GOMBITO	2387	20.07.2023	135	28.08.2023	19.10.2023
IZANO	1174	18.04.2023	87	26.05.2023	22.06.2023
OSTIANO	1859	15.06.2023	111	28.06.2023	20.07.2023
PESCAROLO	150	17.01.2023	39	08.03.2023	06.06.2023
PESSINA CREMONESE	435	13.02.2023	46	20.03.2023	20.07.2023
PIADENA	1987	22.06.2023	123	27.07.2023	11.08.2023
PIEVE D'OLMI	152	17.01.2023	40	08.03.2023	18.05.2023
RIVOLTA D'ADDA	2759	23.08.2023	161	27.09.2023	19.10.2023
SALVIROLA	1174	18.04.2023	88	26.05.2023	28.07.2023
SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	437	13.02.2023	47	20.03.2023	20.07.2023
TORNATA	2388	20.07.2023	136	28.08.2023	19.10.2023
TICENGO	1990	22.06.2023	124	27.07.2023	11.08.2023
TRESCORE CREMASCO	2757	23.08.2023	162	27.09.2023	09.01.2024
VOLTIDO	2300	14.07.2023	125	27.07.2023	11.08.2023

Le forniture e le installazioni delle Case dell'Acqua sono avvenute nel rispetto della programmazione predisposta dalla Stazione Appaltante e della tempistica contrattuale.

In particolare, sono state rispettate le scadenze relative ad ogni singolo O.d.C. (Ordine di Consegna) emesso dalla stazione appaltante e il termine contrattuale complessivo (12 mesi). L'ultima consegna e installazione è avvenuta in data 16.11.2023 (Casa dell'Acqua di Cremona – Fonte Crema).

9 - ANDAMENTO DELLA FORNITURA – Le forniture e le installazioni delle Case dell'Acqua sono avvenute in conformità alle disposizioni contrattuali e alle specifiche tecniche stabilite dal contratto. Per ciascuna Casa dell'Acqua fornita e installata è stato redatto un Verbale di Collaudo, sottoscritto dalle parti, nel quale sono stati registrati gli esiti delle verifiche documentali e tecniche previste dall'art. 8 del CSPD.

In data 04/12/2023 l'impresa affidataria ha comunicato la propria difficoltà a reperire dal proprio fornitore, in tempo utile, lo SCADAPack 334E da installare presso la Casa dell'Acqua





di Cremona – Via Macello – (Fonte CREMO). Nella stessa comunicazione l'impresa affidataria ha chiesto la disponibilità alla stazione appaltante di fornire direttamente il componente mancante, con conseguente storno del valore dello SCADAPack 334E dal prezzo d'offerta.

10 – NUOVI PREZZI E VERBALE CONCORDAMENTO FORNITURA: In data 14 giugno 2023 è stato redatto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 1 con il quale è stato concordato il prezzo della fornitura della Casa dell'Acqua avente le medesime caratteristiche impiantistiche stabilite dalle specifiche tecniche contrattuali, ad esclusione della struttura prefabbricata di alloggiamento. A differenza di tutte le altre 19 installazioni, nel Comune di Ostiano gli impianti di trattamento costituenti la Casa dell'Acqua, sono stati installati all'interno di un locale in muratura concesso in comodato gratuito alla stazione appaltante dall'Amministrazione Comunale. Ne consegue che, limitatamente alla sola installazione eseguita presso il Comune di Ostiano, il prezzo per la fornitura e installazione della Casa dell'Acqua è stato concordato in € 13.000,00, al lordo del ribasso d'asta.

In data 05/12/2023 è stato redatto e sottoscritto un verbale di concordamento fornitura da parte di Padania Acque S.p.A. ad Artide S.r.l. di uno SCADAPack 334E SN: S263050 in considerazione della difficoltà dell'impresa affidataria di reperire il componente elettronico dal proprio fornitore in tempo utile. Con il medesimo verbale è stato stabilito che il valore dello SCADAPack 334E SN: S263050, pari ad € 816,68, verrà detratto dal prezzo contrattuale della Casa dell'Acqua installata a Cremona – Via Macello (fronte CRIT) di cui all'OdC. 3300 del 05/10/2023.

11 – ANTICIPAZIONE: l'impresa ha richiesto l'attribuzione dell'anticipazione per un importo di € 66.822,00, pari al 20% del valore contrattuali (ex art. 35 comma 18 Codice Appalti), importo liquidato a fronte della presentazione della fattura 3/PA del 18 gennaio 2022. A garanzia dell'anticipazione l'impresa ha depositato una Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799849516, emessa dalla Società SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA ASSICURA S.A.S.- in data 20.12.2022.

12 – CONTO FINALE: Nella tabella a seguire è riportato il conto finale delle forniture e installazioni previste nel contratto in oggetto.





Nel prospetto sono indicati gli importi contrattuali al netto del ribasso d'asta suddivisi per ciascun impianto. Analogamente sono riportati gli importi della ritenuta di garanzia dello 0,5%, del recupero dell'anticipazione e gli importi netti delle fatture dell'impresa appaltatrice, compresi i relativi riferimenti (numero documento e data di emissione).

Dalle risultanze contabili emerge una spesa complessiva inferiore all'importo contrattuale di € 7.421,18 (euro settemilaquattrocentoventuno/18).

COMUNE	IMPORTO AL NETTO RIB.	RITENUTA GARANZIA 0,5%	RECUPERO ANTICIP.	IMPORTO NETTO FATT.	ESTREMI FATT. ARIDE
AGNADELLO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	356 - 26.10.23
CAMPAGNOLA CREMASCA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	216 - 30.06.23
CASTELLEONE	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	244 - 25.07.23
CREMONA - VIA MACELLO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	398 - 22.11.23
SCADA Pack 334E SN: S263050 – storno parziale f. 398 -22.11.23				- 816,68 €	N.A. 435 – 19.12.2023
FORMIGARA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	243 - 25.07.23
GENIVOLTA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	155 - 19.05.23
GOMBITO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	292 - 30.08.23
IZANO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	217 - 30.06.23
OSTIANO - N.P.1	10.101,00 €	50,51 €	3.341,10 €	6.709,39 €	240 - 24.07.23
PESCAROLO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	76 - 16.03.23
PESSINA CREMONESE	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	214 - 30.06.23
PIADENA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	278 - 17.08.23
PIEVE D'OLMI	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	152 - 30.04.23
RIVOLTA D'ADDA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	335 - 28.09.23
SALVIROLA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	218 - 30.06.23
SCANDOLARA R. D'OGGIO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	215 - 30.06.23
TORNATA	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	293 - 30.08.23
TICENGO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	279 - 17.08.23
TRESCORE CREMASCO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	336 - 28.09.23
VOLTIDO	16.705,50 €	83,53 €	3.341,10 €	13.280,87 €	280 - 17.08.23
TOTALE	327.505,50 €	1.637,58 €	66.822,00 €	258.229,24 €	

13 - RISERVE DELL'IMPRESA - L'impresa ha sottoscritto i verbali di collaudo di tutte le 20 Case dell'Acqua fornite e installate senza avanzare alcuna riserva.





14 - INFORTUNI IN CORSO D'OPERA - Durante le operazioni di installazione delle Case dell'Acqua non è avvenuto alcun infortunio degno di menzione.

15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante le attività di messa in opera e attivazione non si sono verificati danni di forza maggiore.

16 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - L'impresa appaltatrice risulta in regola sotto l'aspetto contributivo come risulta dal DURC On LINE prot. INPS n° 40671888 - richiesta del 09/10/2023 validità fino 06/02/2024.

17 - CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA - Per quanto risulta dagli atti in possesso dell'Ufficio, vista la circolare 15.12.1937 n. 32268-129 del Min. LL. PP., non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi.

18. RISULTANZE FINALI

- Viste le risultanze del conto finale;
- Verificato che tutte le forniture e installazioni oggetto del contratto sono state eseguite in conformità alle disposizioni contrattuali, come si evince dai verbali di collaudo redatti e sottoscritti dall'impresa appaltatrice e dal sottoscritto RUP al termine di ogni messa in opera e successiva attivazione;
- Accertato che l'importo finale delle forniture e delle installazioni risulta inferiore all'importo contrattuale;
- Constatato che le forniture e le installazioni sono state eseguite nel rispetto dei termini contrattuali;
- Atteso che l'impresa aggiudicataria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, agli ordini di consegna e alle indicazioni fornite in fase di installazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto Geom. Salvatore Carlo Malvezzi, in qualità di RUP del contratto in oggetto,

C E R T I F I C A





che le forniture e le installazioni delle 20 Case dell'Acqua in altrettanti Comuni della Provincia di Cremona, eseguite dall'Impresa Artide S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 19/6 – 43038 Sala Baganza (PR), in base al contratto 112-2022 del 14.12.2022, sono state regolarmente eseguite e pertanto

L I Q U I D A

il credito dell'Impresa affidataria corrispondente alla ritenuta di garanzia per un importo di **€ 1.637,58** (euro milleseicentotrentasette/58) oltre l'I.V.A. di legge del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per le forniture cui è oggetto il presente certificato.

Autorizza inoltre lo svincolo delle seguenti Polizze:

1. Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799847443 emessa dalla Società SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA ASSICURA S.A.S.- in data 23.11.2022 a garanzia della cauzione definitiva.
2. Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799849516, emessa dalla Società SACE BT S.P.A./Agenzia di PARMA ASSICURA S.A.S. in data 20.12.2022 a garanzia dell'importo oggetto di anticipazione.

Cremona, 05.03.2024

Padania Acque S.p.A.

Artide S.r.l.

IL RUP

Il Legale Rappresentante

Salvatore Carlo Malvezzi

Daniele Arquati

Documento firmato digitalmente

