



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

OGGETTO: Oggetto: FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MONOBLOCCO PREFABBRICATO PRESSO IL DEPURATORE SERIO 1 DI CREMA (CR) SITO IN VIA COLOMBO SNC.

CIG: Z423AD9185

CONTRATTO: O.d.C. N. 23OFO01191 DEL 19.04.2023

ENTE APPALTANTE: PADANIA ACQUE S.p.A.
con sede legale in Via del Macello, 14 – 26100 Cremona
C.F./P.IVA 00111860193

IMPRESA APPALTATRICE: PAGIN MODULAR SYSTEM SRL.
con Sede Legale in Via Frattina, 51 – 35011 Campodarsego (PD),
Codice Fiscale 04750650287 e Partita IVA IT04750650287

DURATA DEL CONTRATTO: La durata e la tempistica di esecuzione delle prestazioni sono specificate nell'ordine di acquisto.
La fornitura e posa è stata conclusa il 15/06/2023.

IMPORTO CONTABILIZZATO: La contabilità finale del servizio, sulla base delle prestazioni richieste da parte della Stazione Appaltante, è risultata pari ad **€ 6.375,00** (Euro seimilatrecentosettantacinque/00), IVA esclusa.

PENALI APPLICATE: nessuna.

Si attese, in relazione al contratto in oggetto, la **regolare esecuzione della fornitura** da parte dell'Impresa Appaltatrice e, pertanto, è possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva.

Cremona,
data della sottoscrizione del documento

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabio Guercilena

